

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN
YUCATÁN
(INCCOPY)

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (USUARIO)

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE **MÉRIDA**, SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO EN EL CUAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, **EL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN**, HACE ENTREGA FORMAL DEL INMUEBLE EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, ASÍ COMO PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE SU EJECUCIÓN, AL C. **LIC. SAÚL VILLA WALLS**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE DESARROLLO CULTURAL SEDECULTA**, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE SU CONSERVACION, PARA LO CUAL SE ANEXA MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS EN LA SIGUIENTE OBRA:

FONDO:	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN Y POR LA OTRA PARTE LA SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, DE FECHA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2019. OFICIO SAF/0834/2019 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019, RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIO 2019.		
No. DE PROYECTO:	02/19/024	CLAVE DE CONTROL:	021931550054008/M01
No. DE SOLICITUD:	SAF/0834/2019		
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LA IBERICA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.		
LOCALIDAD:	MÉRIDA	MUNICIPIO:	MÉRIDA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA	No. CONTRATO:	OBP19-LP-INCCOPY-2FAF-035
INICIACIÓN CONTRATADA:	15 DE AGOSTO DE 2019	INICIACIÓN REAL:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TERMINACIÓN CONTRATADA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2019	TERMINACIÓN REAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2019
CAUSAS QUE ORIGINARON MODIFICACIÓN EN EL CONTRATO: SE OTORGO UN DIFERIMIENTO DE PLAZO, A SOLICITUD DE LA EMPRESA, POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ANTICIPO DE OBRA. FECHA DE PAGO REAL DE ANTICIPO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FECHA DE INICIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO: 15 DE AGOSTO DE 2019, FECHA DE TÉRMINO DE OBRA SEGÚN CONTRATO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, NUEVA FECHA DE INICIO DE OBRA DIFERIDA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA DIFERIDA: 18 DE DICIEMBRE DE 2019, FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019.			

INVERSIÓN AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS ESTATALES

INVERSIÓN CONTRATADA:

IMPORTE CONTRATADO: **\$ 3,783,904.56**




GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN
YUCATÁN
(INCCOPY)

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (USUARIO)

INVERSIÓN EJERCIDA:

No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO	IMPORTE
UNO	05 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PAGADO
DOS	01 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2019	PAGADO
TRES	25 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	PAGADO
CUATRO	01 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAGADO
CINCO	28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAGADO
SEIS	01 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	PAGADO
SIETE (FINIQUITO)	17 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019	PAGADO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIONADA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

ASÍ MISMO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONDICIÓN GENERAL DEL CONTRATO NÚMERO 56 RELATIVA A LA RECEPCIÓN, SIRVA LA PRESENTE ACTA COMO **CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS**.

EL USUARIO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, RECIBE DE CONFORMIDAD EN LA LOCALIDAD DE **MÉRIDA**, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE **MÉRIDA**, ESTADO DE YUCATÁN, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **15 DE JUNIO DE 2020**.

ENTREGAN POR "EL INCCOPY":

ARQ. CINTHYA ALEJANDRA TRISTÁN UC
RESIDENTE DE OBRA DEL INCCOPY

ARQ. LAURA ELENA DORANTES AGUILAR
JEFATURA DE CONSTRUCCIÓN "B" DEL INCCOPY

RECIBE POR "EL USUARIO":

NOMBRE: LIC. SAÚL VILLA WALLS
CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO CULTURAL SEDECULTA
ENTIDAD: MÉRIDA, YUCATÁN

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA Y/O EXISTE ALGUN COMENTARIO ANOTAR:

NOMBRE: _____
CARGO: _____